

«Qon'irat soda zavodi» UK

Организация и развитие Унитарного Предприятия «Кунградский содовый завод»

Основанием для строительства Кунградского содового завода является - Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 02.03.1995 года № 79 «О строительстве Кунградского содового завода».

На основании предложения Министерства экономики и статистики Республики Узбекистан, Министерства внешнеэкономических связей Республики Узбекистан, ГАК «Узкимесаноат» было принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №158 от 14 мая 2002 года «О завершении строительства Кунградского содового завода».

Кальцинированная сода является ценным базовым химическим продуктом, которая используется в производстве легкой промышленности, металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности, в производстве стекла, силикагеля, моющих средств, водоподготовке ТЭС, котельных и тд.

Проектная мощность Кунградского содового завода по выпуску кальцинированной соды 100 000 тн. готовой продукции в год.

Технология производства кальцинированной соды управляется компьютерной техникой с использованием систем всемирно известных фирм «Хони вел» и «Сименс». Завод построен в сотрудничестве с Китайской корпорацией «Ситик» за счет Китайского кредита.

В Кунградском содовом заводе кальцинированная сода производится по методу Сольвей. Мощность производства составляет 100 тыс.т/год кальцинированной соды

Отличительной особенностью технологии соды на Кунградском содовом заводе от традиционного метода Сольвея является обжиг известняка не коксом, а природным газом с получением печного газа с содержанием 26% CO₂ (вместо 40% по методу Сольвей) с дальнейшим концентрированием углекислого газа до 40% адсорбционным методом на установке PSA. Установка PSA является ноу-хау компании «Ситик»

ИТОГИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2013 ГОД

Выполнение плана производства.

УП «Кунградский содовый завод» за 2013 год произвел товарной продукции в действующих ценах на сумму **70 263,2** млн. сум

Выполнение прогнозных параметров по производству товарной продукции за 2013 год составили **111,4** % (в действующих ценах). Темп роста объема производства к соответствующему периоду прошлого года составил **105,0** %.

План производства локализуемой продукции на 2013 года - 96 000 тн, по итогам 2013 года - 96 042 тн кальцинированной соды на сумму 54 840,0 млн. сумм.

Использование производственных мощностей.

Производственная мощность Кунградского содового завода по производству кальцинированной соды - 100 тыс. тн. в год.

Использование производственной мощности предприятия за 2013 года по выпуску кальцинированной соды составило 96,0 %.

Реализация товарной продукции.

За 2013 года предприятием было реализовано товарной продукции на **64 277,4** млн. сум, из них:

- сода кальцинированная	- 93 338,71 тн.	на 54 960,82 млн. сум.
- техническая соль	- 73 849,72 тн.	на 7 148,30 млн.сум
- известняки	- 60 050,65 тн.	на 1 045,25 млн. сум
- прочие продукции		на 608,07 млн. сум

Информация по реализации проекта расширение производственных мощностей кальцинированной соды на Кунградском содовом заводе по состоянию на 01.01.2014 г

ТЭО проекта согласовано в установленном порядке и утверждено Постановлением Президента РУз. № ПП-1853 от 16.11.2012 г. «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Расширение производства кальцинированной соды на Кунградском содовом заводе с увеличением добычи известняка на карьере Джамансай и технической соли на месторождении Барсакельмес». Общая стоимость проекта составляет 109,5 млн. долл.США. Финансирование проекта предусматривается за счет собственных средств (6,76 млн. долл.), кредита Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан (13,26 млн. долл.), льготного кредита Эксимбанка КНР (77,14 млн. долл.) и кредита ГК «Народный банк» (12,3 млн. долл.). Сроки реализации проекта: 2012-2015 годы.

6 декабря 2012 г., утверждён Протокол Совета управления фондом, 7 декабря заключены кредитные договора между УзПСБ и ФРРУ, а

также между УзПСБ и УП «КСЗ», 14 декабря 2012 г. Минфином представлена внутренняя гарантия Республики Узбекистан. 28 декабря 2012 г. открыто финансирование и произведен авансовый платёж по контракту с «СИТИК» в размере 4,06 млн. долл.

12 сентября 2012 г. между ОАКБ «Узпромстройбанк» и Эксимбанком КНР подписано заемное соглашение, 30 ноября получено заключение МВЭСИТ по контракту, 5 декабря 2012 г. зарегистрирован кредитный договор с рефинансирующим банком УзПСБ, 14 декабря получена гарантия Республики Узбекистан от Минфина и 19 декабря - заключение Минюста. 29 декабря 2012г. открыто финансирование по авансовому платежу в размере 80 % от стоимости контракта, 6-июня 2013 г. произведен авансовый платеж в размере 64,4 млн. долл. США.

с УзПСБ проработан вопрос заключения договора, 7 декабря заключен кредитный договор, между Каракалпакским филиалом УзПСБ и УП «КСЗ» (№ 23), 24 декабря между ГК «Народный банк» и УзПСБ заключен депозитный договор по рефинансированию кредитных средств ГК «Народный банк». 30 декабря 2012г. открыто финансирование в размере 2,3 млн. долл. экв. (4,56 млрд. сум). Договор на СМР с ЗУС НГМК на сумму 16,2 млрд. сум. (8,6 млн. долл. экв.) заключен в сентябре 2012 г., произведена предоплата в размере 30% 4,56 млрд.сумов. В ноябре 2013 года оплачено за выполненные строительно-монтажные работы 164,309 млн.сумов, а в начале декабря оплачено 1,533 млрд. сумов.

За счет кредита ГК «Народный банк» предусмотрено финансирование ПИР, Оборудование и СМР, выполняемых узбекской стороной.

За счет средств ГК «Народный банк» открыто финансирование проектно-изыскательских работ в марте месяце текущего года и оплачено проектным институтам в размере 1 543,84 млн.сумов.

За счет кредита ГК «Народный банк» произведена оплата в размере 100% 663,702 млн.сумов ОАО «Подъемник» на приобретение мостового крана, согласно договору №78009 от 14.06.2013г. и оплачено 150,0 млн.сумов ОАО «Самаркандкиме» на приобретение аммиачной емкости, согласно договору №17 от 01.04.2013г.

Заключен договор с СП ООО «ORIENT TECHNOLOGY» №84 от 27.09.2013 г. на сумму 120,0 млн.сум, на приобретение вилочного погрузчика 2 шт., с ООО ЧМЗ «Энергомаш» по договору №44/2013 от 26.06.2013г. на сумму 10,880 млн.сум и по договору №45/2013 от 26.06.2013г. на сумму 66,856 млн.сум на приобретение насосов, с ООО «Elektro Trade Group» по договору №310 от 4.11.2013г. на сумму 98,034 млн.сум, на приобретение запорных арматур. В ноябре выдана заявка ГК «Народный банк» и 24-декабря 2013г. произведена оплата в соответствии вышеуказанных договоров.

Общая сумма привлеченных средств ГК «Народного банка» составляет в 2013 году 4 316,950 млн.сум.

В 2013 году осуществлены следующие работы:

1. С января 2013 года начата разработка рабочего проекта институтами ОАО «Узкимесаноатлойиха» и «Узгеорангметлити».

Институтом ОАО «Узкимесаноатлойиха» проектно-сметная документация по 11 объектам ПСД выполнены, не связанные по технологии с производством компании СИТИК.

Все полученные заводом ПСД объектов переданы Зарафшанскому управлению строительства (ЗУС).

2. С февраля начаты строительно-монтажные работы со стороны ЗУС НГМК:

По состоянию на 1-января 2014 года освоены:

- за счет средств Халк банка - 7 738,9 млн.сум. - 3,697 млн.долл.США

- за счет средств Эксимбанка - 23,750 млн.долл.США

- за счет ФРРУ - 4,850 млн.долл.США. В том числе:

а) ДСУ - 1,2 млн.долл.США

б) Экскаватор ЭКГ 5А - 2,4 млн.долл.США

в) Компания СИТИК 5% выполненных работ - 1,250 млн.долл.США

- за счет собственных средств завода - 1 747,458 млн.сум.-0,835 млн.долл.США

Всего освоено -33,132 млн.долл. США

из них:

СМР - 15 801,64 млн.сум.-7,616 млн. долл.США

Оборудование - 42 598,50 млн.сум - 20,353 млн.долл.США

ПИР -10 807,461 млн.сум - 5,163 млн.долл.США

По строительству КНС №2, Внутренние сети теплоснабжение, канализации завершена комплектация материалов.

По складу твердой соли по ПМ-1 и ПМ-2 завершены железобетонные работы, футеровочные работы. Установлены ж/б колонны и смонтированы балки подкрановых путей. Начата укладка ж/д путей. С опозданием укладки железно-дорожных рельсов футеровочные работы будут завершены к концу января 2014 года. Все железобетонные и металлоконструкции укомплектованы на 100%, задействованы 1 автокран, 2 сварочный аппарат и электросварочный агрегат САК-1шт, 1 автобетономешалка, 2 автосамосвалы, рабочих -30 человек на всех объектах. Приобретен мостовой кран с ОАО «Подъемник».

По складу жидкого аммиака выполнены фундаментные, бетонные работы по устройству ж/б лотков и каналов, установлена емкость для хранения жидкого аммиака (100м) приобретенная с ОАО «Самаркандкимё», начата обвязка технологических трубопроводов. Закончено монтаж навеса над емкостью для хранения жидкого аммиака 100 м.

По газопроводу и ГРП необходимые трубы и арматуры укомплектованы. Работы по монтажу труб газопровода Ø219х6 завершены. Установка ГРП будет выполнено I-полугодии 2014 года.

По дистиллеропроводу: выполняются подготовительные работы, трубы Ø-273х6 в количестве 2,2 км поступили на промплощадку. Выполнено монтаж труб Ø-273х6 2000 метров. Получены техусловия на прокол под железной дорогой Кунград – Бейнеу и переданы ЗУС для выполнения работ. Начаты химзащитные и изоляционные работы. Выполнены химзащитные работы 1-2 слой на 1800 м. Ведутся монтаж скользящих опор под трубопроводов в количестве 200 шт.

По восстановлению бытовых корпусов 2,27 и 2,35 ведутся ж/б и отделочные работы, кладка перегородок. На сегодняшний день выполнено строительно-монтажные работы на 16,0 млн.сум.

В настоящее время завершен монтаж колонн и балок на объекте гараж с ремонтной мастерской Джамансайского карьера, завершена кладка стен и начата монтаж плит перекрытия. Стеновые панели завезены и смонтированы 30 шт, насадки 8 шт, металлические столики 15 шт. Завершена кладка стен перегородок. В ремонтной мастерской выполнен фундамент венткамер.

Кладка стен бытового корпуса Джамансайского карьера выполнены на 100%. Отмостка вокруг бытового корпуса выполнены на 100%. Монтаж плит перекрытий и армокаркасы сейсмопояса закончены. Количество рабочих 10 чел. Автокран 1шт, сварочный аппарат 1шт, бетономешалка 1шт.

По автодороге РХС «Барсакельмес», согласно решению совещания в ГАК «Узкимёсаноат», проработан вопрос поставки каменных материалов с Госкомгеологией для дорожной одежды, определены карьеры каменных материалов и переданы в институт УзГЕОРАНГМЕТЛИТИ и Зарафшанское управления строительства.

В соответствии решения МТК от 07.08.2013 г., определен победитель конкурсных торгов по приобретению ДСУ (1 199,67 тыс. долл.), компания GST Korea Co., LTD. В настоящее время заключен контракт №GST20130813 от 13 августа 2013 года, получено заключение на соответствие код ТН ВЭД (Узбекэкспертиза) и заключение ценовой экспертизы и контракт представлен в МВЭСИТ для проведения комплексной экспертизы. Контракт получен, согласован с банком, представлен ФРРУЗ для открытия аккредитива и открыто аккредитив.

Также, в соответствии решения МТК от 07.08.2013 г., определен победитель конкурсных торгов по приобретению ЭКГ (2 400 тыс. долл.), ТД «Уральский завод горного оборудования» (Россия). В настоящее время заключен контракт №УТС-13/55 от 14 августа 2013 года, получены заключение на соответствие код ТН ВЭД и заключение ценовой экспертизы и контракт представлен в МВЭСИТ для проведения комплексной экспертизы. Контракт получен, согласован с банком, представлен ФРРУЗ для открытия аккредитива и открыто аккредитив.

На промплощадке завершены работы по бурению скважин (102 ед.) Полученные пробы сданы в геофизическую лабораторию Каракалпакского филиала Академии Наук РУз для выдачи анализов грунтов. Получены заключения инженерно-геологических изысканий I-II-III-IV-V этапов (102 скважин) переданы компании "СИТИС".

ОАО "Узкимёсаноатлойиха" из 20 запланированных объектов завершен ПСД 11 объектов, не связанные по технологии с компанией "СИТИС". "Узгеорангметлити" из 8 объектов завершил разработку ПСД 4 объектов: автодорога, гараж с мехмастерской и бытового корпуса, ВЛ-6кВ с ТП 6/0,4 кВ, задержка разработки остальных объектов связана с проведением тендера на разработку ДСУ и ЭКГ, по получении технических характеристик от поставщиков на ДСУ и ЭКГ будет завершена разработка ПСД. Выполненные двумя институтами рабочие чертежи сданы на экспертизу в КК управление Госэкспертизы РУз, замечания экспертизы переданы институтам и получены ответы.

Для первоначального заезда специалистов компании "СИТИС" на промплощадке подготовлен офис для работы и проживания, идет комплектация мебели помещений. Для завершения строительства 18 кв. жилого дома для специалистов компании «СИТИС» выделены дополнительные средства для строительства, завершены кладочные работы, идут штукатурные и отделочные работы, установка оконных переплетов. Закончено устройство дощатых полов. Завершено монтаж сантехнических и отопительных труб и электропроводки. Завершено утепление и устройство кровли.

На стройплощадке работают:

- рабочих компании СИТИК - 11 человек.
- рабочих ЗУС - 20 человек

11 представителям компании "СИТИС" оказана визовая поддержка, из них постоянно проживают 3, получили временную прописку 11 человек. Ожидается прибытие еще 20 специалистов.

Для строительства поступили со стороны СИТИК 8 вагонов арматуры и катанки.

Ожидается поступление строительной техники и вспомогательных материалов для подготовки бетонных узлов и временных зданий и сооружений для организации строительства, для чего подготовлены площадки для хранения и выданы точки координат объектов строительства компании СИТИК.

Во исполнение Постановлении Президента Республики Узбекистан №ПП-2069 от 18.11.2013г. «Об Инвестиционной программе Республики Узбекистан на 2014 год», предприятием в 2014 году планируется освоить по капитальным вложениям 26,98 млн.долларов США, в том числе за счет:

- средства Эксимбанка - 15,0 млн.долл.США
- средства ФРРУ - 6,31 млн.долл.США
- средства ГК Халк банка - 3,93 млн.долл.США

- собственных средств - 1,74 млн.долл.США

В 2014 году будут продолжены строительно-монтажные работы на переходящих и новых объектах промплощадки и на карьерах Барсакельмес, Джамансай. Будут завезены и монтироваться импортные и отечественные оборудования.

Подготовка и переподготовка квалифицированных кадров

В соответствии с задачами, вытекающими из доклада Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова на заседании Правительства по итогам социально-экономического развития страны в 2010 году и важнейшим приоритетам на 2011 год, а также в целях совершенствования учебного процесса в профессиональных колледжах УП «Кунградский содовый завод», повышения уровня теоретической подготовки учащихся, развития у них необходимых умений, навыков и опыта практической работы по получаемой специальности и обеспечения гарантированного трудоустройства выпускников колледжей по УП «Кунградский содовый завод» ведется определенная работа.

В 2012 году трудоустроено 41 выпускника Кунградского химико-промышленного профессионального колледжа.

Во исполнения задания №07-6-3 от 12.03.2012 года Председателя Кабинета Министров Республики Узбекистан, из числа прикрепленный 48 выпускников колледжа по направлениям химической технологии и производства устроилась:

На завод (УП “Кунградский содовый завод”) - 21,

На фермерскую хозяйство - 6,

Находиться по уходу за ребенком - 5,

По инвалидности - 1,

15 выпускников по семейном обстоятельствам и по состоянию здоровья подали заявления об отказе работы.

В конце февраля месяца 2013 года планируется проведение производственно-ознакомительной практики 90 учащихся 2 курса Кунградского химико-промышленного профессионального колледжа и 3 мастера колледжа проходить стажировку на заводе.

Труд и заработная плата.

Численность персонала и расход фонда заработной платы

№	Наименование	Ед. изм.	2013 год
1	Численность персонала - всего:	чел.	1 500
2	Фонд заработной платы - всего:	млн. сум.	9 572,7

С целью материального стимулирования квалифицированных кадров, укрепления трудовой и производственной дисциплины, поощрения молодых специалистов в быстрейшем овладении профессиональными навыками разработаны Положения о начислении надбавок к должностным окладам и тарифам:

- персональные надбавки руководителям подразделений;
- за квалификацию работникам;
- за профессиональное мастерство и высокие достижения в труде.

Ko'rip shi'g'i'ldi:



- [Ministrler Ken'esi](#)
- [Statistikaliq ha'm analitikaliq ma'gliwmatlar](#)
- [Ministrlkler ha'm vedomstvolar](#)
- [Qala ha'm rayon ha'kimlikleri](#)
- [Hu'jjetler](#)
- [Respublika miymanlarina](#)
- [Elektron hu'kimet](#)
- [Interaktiv ma'mleketlik xi'zmetler](#)